

	République française 2024/... Département de Vaucluse – Arrondissement d’Apt
	Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire

Décision 2024/31 portant approbation de la modification n°1 du marché n°21EAPI06 – Etude et diagnostic pour la mise en conformité du système d’assainissement de Cabrières d’Avignon et de Gordes Les Imberts

Le Président de la Communauté d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse,

- *Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;*
- *Vu le Code de la Commande Publique ;*
- *Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse modifié par l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2020 ;*
- *Vu la délibération du conseil communautaire n°2020/57 en date du 23 juillet 2020, modifiée par délibération n°2021/68 en date du 27 mai 2021, accordant au Président délégation pour prendre toute décision concernant les avenants à tout type de marché ou accord cadre d’un montant supérieur aux seuils des procédures formalisée en vigueur lorsqu’il s’agit d’avenant en moins-value, ou dépourvu d’incidence financière, ou générant une plus-value inférieure à 15 % du montant initial du marché ou de l’accord cadre lorsque les crédits sont prévus au budget ;*
- *Vu le marché n°21EAPI06 relatif à l’étude et au diagnostic pour la mise en conformité du système d’assainissement de Cabrières d’Avignon et de Gordes Les Imberts, notifié le 26 juillet 2021 à l’entreprise ALTEREO, située à Venelles (13) pour un montant de 84 900 € HT, soit 101 880 € TTC..*

Dans le cadre de l’exécution du marché et compte tenu des conditions météorologiques défavorables, les études n’ont pu être réalisées dans les délais prévus initialement. A ce titre, plusieurs ordres de service d’arrêt et reprises des prestations ont été réalisés ;

Considérant que, dans ce contexte, le titulaire du marché demande une révision de sa rémunération notamment au niveau du poste « Réalisation d’une campagne d’inspection télévisée dans le réseau » ;

Considérant que le coût de cette prestation passe de 2,45 €/ml à 2,75 €/ml ;

Considérant que cette modification a une incidence financière, le nouveau montant du marché est de 89 580 € HT / 107 496 € TTC, soit une augmentation de 5,51% du montant initial de l’étude ;

Il convient d’approuver la modification ci-annexée.

Décide,

Article 1 :

La modification n°1 du marché, ci-annexée est conclue avec la société ALTEREO dans les conditions décrites au présent rapport.

Il est précisé que la présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la communauté d’agglomération ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat.

 <p>Luberon Monts de Vaucluse AGGLOMÉRATION</p>	<p>République française 2024/... Département de Vaucluse – Arrondissement d’Apt</p> <p>Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire</p>
---	--

Article 2 :

Toutes les dispositions du contrat auxquelles la présente modification de marché ne déroge pas demeurent inchangées et rigoureusement applicables jusqu’à la fin du marché.

Article 3 :

Madame la directrice générale des services de la communauté d’agglomération et Monsieur le Comptable assignataire de la collectivité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Article 4 :

Ampliation de la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse.



Fait à Cavailon, le 6/06/2024

Le Président,

Gérard DAUDET

21EAPI06 – ETUDE ET DIAGNOSTIC POUR LA MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT
DE CABRIERES D'AVIGNON ET DE GORDES LES IMBERTS
MODIFICATION DE MARCHE N°1

Pouvoir adjudicateur :

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
315 avenue Saint-Baldou
84300 CAVAILLON
SIRET : 200 040 442 00010

Identification du titulaire du marché public :

ALTEREO
2 avenue Madeleine Bonnaud
13770 VENELLES
Tél. : 04.42.54.00.68
SIRET : 453 686 966 00020

I. Indications sur le marché public

Date de notification : 26/07/2021
Date de début : 9 août 2021
Durée de l'étude : 12 mois
Objet du marché : Etude et diagnostic du système d'assainissement de Cabrières d'Avignon et Gordes Les Imberts
Montant de l'étude : 84 900 € HT / 101 880 € TTC

II. Description de l'avenant

Objet de l'avenant :

Le marché notifié en 2021 ne comporte aucune clause de révision de prix du fait d'un délai de réalisation de 12 mois.

Compte tenu des conditions météorologiques défavorables, les investigations de terrains nécessaires (campagne de mesures sur le réseau d'assainissement en nappe très haute) pour identifier les secteurs à enjeux responsables des entrées d'eaux parasites n'ont pu être réalisées dans le délai prévu initialement. Le marché a donc fait l'objet de plusieurs ordres de service d'arrêt et de reprise afin de disposer des bonnes conditions météorologiques permettant la réalisation des prestations.

- Ordre de service n°1 : arrêt des prestations au 31/12/2021 ;
- Ordre de service n°2 : reprise des prestations au 11/04/2022 ;
- Ordre de service n°3 : arrêt des prestations au 22/04/2022 ;
- Ordre de service n°4 : reprise des prestations au 15/03/2024.

Dans ce cadre, le titulaire du marché demande une révision de sa rémunération, notamment au niveau du poste « Réalisation d'une campagne d'inspection télévisée dans le réseau » dont le coût HT prévu au marché est de 2,45 € / ml pour 15,6 kilomètres à réaliser soit 38 220 € HT.

La révision porte le coût HT de cette prestation à 2,75 € / ml pour 15,6 kilomètres à réaliser, soit 42 900 € HT.

Incidence financière de l'avenant : NON

OUI

Montant initial du marché = 84 900 € HT / 101 880 € TTC

Montant de la modification n° 1 du marché = 4680 € HT / 5616 € TTC

Nouveau montant estimatif du marché = 89 580 € HT / 107 496 € TTC

% d'écart introduit par la modification du marché : + 5,51 %

Nouvelle répartition entre les sous-traitants :

	Montant total (€ HT)	ALTEREO	CHESS EPUR	SARL MP3D
Tranche Ferme	84 900,00 €	25 060,00 €	22 400,00 €	37 440,00 €
Avenant n°1	4 680,00 €	0,00 €	0,00 €	4 680,00 €
TOTAL	89 580,00 €	25 060,00 €	22 400,00 €	42 120,00 €

Toutes les dispositions du contrat auxquelles le présent avenant ne déroge pas demeurent inchangées et rigoureusement applicables jusqu'à la fin du marché.

III. Acceptation de la proposition d'avenant du marché

Le

L'entreprise,

Le

Le Président de Luberon Monts de Vaucluse,
Gérard DAUDET

IV. Notification de l'avenant

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,